

• EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2024

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	2192219	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAMPAMA-TINQUERCOASA- PADRE RUMI-PAUCARA	175,587,232.00	2021	79,548,117.00	55,940,074.63	70.32%	44.56%										0.00%	0.54%	Suspension 08: 21.12.2023 (Factor climatologico), REINICIO 08.04.24			
			2022	63,110,859.00	59,261,471.35	93.90%	0.14%		0.00%	0.00%	5.75%	4.41%	2.44%	5.66%	2.42%	3.75%	5.85%	2.96%	1.17%				
			2023	29,423,387.00	28,954,654.87	98.41%	0.00%		0.00%	0.00%	2.08%	0.00%	0.00%	0.78%	1.50%	1.91%	2.21%	0.99%					
			2024	34,557,709.00	5,033,385.02	14.57%	0.00%		0.00%	0.00%													
	2193411	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI-PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	180,298,814.71	2022	22,320,699.00	17,288,953.54	77.46%	19.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.65%	1.03%	1.01%	1.32%	0.52%	0.16%	0.00%	0.00%	Suspension02: 01.02.2024 (Factor Climatologico)		
			2023	60,792,878.00	55,376,309.39	91.09%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%	1.87%	2.08%	2.70%	2.13%	2.10%					
			2024	58,113,930.00	18,823,215.46	32.39%	1.87%		0.00%	0.00%													
	2496513	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 386 DEL CENTRO POBLADO DE HUSNUPATA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,683,828.14	2023	2,604,069.00	2,200,277.69	84.49%	100.00%								10.63%	25.29%	14.92%	34.12%	0.00%	CULMINACION REAL 25.02.24 PLIEGO OBS. 03.04.2024		
			2024	389,235.00	0.00	0.00%	0.00%		15.04%														
	2166492	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUERTO DE SALUD I-1 DE QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,075,295.20	2023	2,954,766.00	1,863,787.26	63.08%	100.00%								9.23%	23.32%	15.03%	23.73%	7.83%	CULMINACION REAL 21.02.24		
			2024	1,069,568.00	0.00	0.00%	0.00%		20.86%	0.00%													
	2334949	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	7,140,528.67	2023	6,744,589.00	4,107,193.22	60.90%	34.06%											7.97%	23.49%	Suspension01: 06.01.2024 (factor climatologicos) REINICIO 15.04.24		
			2024	140,084.00	131,854.28	94.13%	2.60%		0.00%	0.00%													
HUAYTARA						-																	
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	18,110,453.05	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	90.65%											2.50%	10.05%	2.36%	CULMINACION REAL 01.03.23 RECEPCION 19.02.24	
			2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%	7.01%		3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%				
			2021	4,009,482.00	2,795,517.48	69.72%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	5.05%					
			2022	1,823,665.00	1,447,350.33	79.36%	0.03%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	0.04%	1.26%	0.00%	0.00%					
			2023	1,389,311.00	1,313,905.72	94.57%	0.00%		0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
			2024	75,405.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
TAYACAJA						-																	
	2408880	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,093,999.01	2022	2,848,492.00	962,819.86	33.80%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	-7.48%	0.00%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	Suspensión 02: 15.02.24 (Por efectos del factor climatológicos) posible reinicio 15.05.2024		
			2023	-	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
			2024	1,992,690.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00%														
	2443368	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAC DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	530,365.70	2022	497,942.00	436,315.86	87.62%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.00%	28.24%	8.76%	CULMINACION REAL 29.12.2022 observaciones por parte de Electrocentro, los mismos estan en levantamiento de observaciones		
			2023	79,050.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
			2024	-	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	2377217	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCVELICA	5,490,546.46	2023	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%	90.02%					0.57%	9.47%	33.79%	17.28%	19.19%	8.16%	1.56%	0.00%	Suspension 01: 20-11-2023 (Factor climatologico)		
			2023	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%	0.00%		0.00%	0.00%													