

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	2192219	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	175,587,232.00	2021	79,548,117.00	55,940,074.63	70.32%	50.68%										0.00%	0.54%	obra en ejecucion	
				2022	63,110,859.00	59,261,471.35	93.90%		0.14%	0.00%	0.00%	5.75%	4.41%	2.44%	5.66%	2.42%	3.75%	5.85%	2.96%		1.17%
				2023	29,423,387.00	28,954,654.87	98.41%		0.00%	0.00%	0.00%	2.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	1.50%	1.91%	2.21%		0.99%
				2024	34,557,709.00	5,033,385.02	14.57%		0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	2.33%	2.86%							
	2193411	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	180,298,814.71	2022	22,320,699.00	17,288,953.54	77.46%	24.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.65%	1.03%	1.01%	1.32%	0.52%	0.16%	0.00%	0.00%	obra en ejecucion
				2023	60,792,878.00	55,376,309.39	91.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%	1.87%	2.08%	2.70%	2.13%	2.10%		
				2024	58,113,930.00	18,823,215.46	32.39%		1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	3.33%							
	2496513	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA LE. N° 386 DEL CENTRO POBLADO DE HUSNUPATA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,683,828.14	2023	2,604,069.00	2,200,277.69	84.49%	100.00%								10.63%	25.29%	14.92%	34.12%	0.00%	CULMINACION REAL 25.02.24 PLIEGO OBS. 03.04.2024 recepcion 24.04.2024
				2024	389,235.00	0.00	0.00%		0.00%	15.04%	0.00%	0.00%	0.00%								
	2166492	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUERTO DE SALUD I-I DE QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,075,295.20	2023	2,954,766.00	1,863,787.26	63.08%	100.00%								9.23%	23.32%	15.03%	23.73%	7.83%	CULMINACION REAL 21.02.24 RECEPCION: 21.06.2024
				2024	1,069,568.00	0.00	0.00%		0.00%	20.86%	0.00%	0.00%	0.00%								
	2334949	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	7,140,528.67	2023	6,744,589.00	4,107,193.22	60.90%	71.52%											7.97%	23.49%	Obra en ejecución
				2024	140,084.00	131,854.28	94.13%		2.60%	0.00%	0.00%	8.50%	18.09%	10.87%							
HUAYTARÁ																					
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	18,110,453.05	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	90.65%										2.50%	10.05%	2.36%	CULMINACION REAL 01.03.23 RECEPCION 19.02.24
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%		7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%	
				2021	4,009,482.00	2,795,517.48	69.72%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	5.05%		
				2022	1,823,665.00	1,447,350.33	79.36%		0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	0.04%	1.26%	0.00%	0.00%		
				2023	1,389,311.00	1,313,905.72	94.57%		0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				2024	75,405.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TAYACAJA																					
	2408880	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,093,999.01	2022	2,848,492.00	962,819.86	33.80%	50.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	-7.48%	0.00%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	Obra en ejecucion
				2023	-	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				2024	1,992,690.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	18.41%	18.33%								
	2443368	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL CENTRO POBLADO DE CHIQIAC , DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	530,365.70	2022	497,942.00	436,315.86	87.62%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.00%	28.24%	8.76%	CULMINACION REAL 29.12.2022 observaciones por parte de Electrocentro, los mismos estan en levantamiento de observaciones
				2023	79,050.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				2024	-	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	2377217	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA	5,490,546.46	2023	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%	90.02%					0.57%	9.47%	33.79%	17.28%	19.19%	8.16%	1.56%	0.00%	Suspension 01: 20-11-2023 (Factor climatologico)
				2024	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
	2285758								MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS ; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAYELICA	300,829,749.22	2024	46,377,388.00	42,630,411.48	91.92%	0.88%				0.01%	0.79%		0.08%	

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación