

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2024

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
ANGARAES																								
383242	2344722	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (SICRA)	81,262,194.47	2023	23,215,352.00	17,276,953.00	74.42%	75.11%												0.01%	Suspension01: 01-02-24 (Factores climatologicos) REINICIO 22.04.2024			
				2024	18,987,093.00	136,952.70	0.72%		0.04%	0.00%	0.00%	0.83%	6.20%	10.16%	12.38%	21.24%	24.25%							
	2308501	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE YACAPUCLLANA Y OCCACHACRA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA	1,516,895.16	2022	1,197,258.00	141,782.89	11.84%	59.75%											0.41%	9.26%	3.88%	Suspension 03: 29.05.2024 (Falta Aprobacion de Adicional Deductivo N° 01) REINICIO		
				2023	8,100.00	8,000.00	98.77%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
				2024	1,111,100.00	478,660.19	43.08%		0.00%	0.00%	0.00%	31.55%	14.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
	2451998	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	27,874,701.03	2022	12,785,302.00	2,830,209.14	22.14%	90.32%													1.43%	Obra culminada con reduccion de prestaciones CULMINACION REAL 12-07-2024 PLEGO OBS: 01-08-2024 RECEPCION 26.08.24		
				2023	13,000,000.00	6,606,116.79	50.82%		3.96%	0.13%	0.00%	0.57%	2.31%	4.57%	8.03%	10.06%	5.38%	14.61%	8.54%	8.55%				
				2024	2,443,524.00	29,000.00	1.19%		0.00%	0.00%	0.00%	11.53%	5.81%	3.35%	1.49%	0.00%	0.00%							
CASTROVIRREYNA																								
	2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	61,571,004.87	2021	18,049,823.00	16,219,482.18	89.86%	5.44%											0.07%	1.26%	0.49%	CONTRATO DE EJECUCION DECLARADO NULO mediante carta CORTE DE OBRA: RGGR 139-2024 (27.02.24)		
				2022	28,463,342.00	1,083,308.26	3.81%		0.25%	1.16%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
				2023	-	0.00	#¡DIV/0!		0.25%	1.16%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
				2024	-	0.00	#¡DIV/0!		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
HUANCAMELICA																								
252665	2193048	CREACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE YILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,816,496.44	2019	4,382,733.00	1,588,035.28	36.23%	87.91%												1.97%	2.90%	SUSPENSION05: 16.11.21 (Falta de aprobacion del Adicional de obra N°02 y DEDUCTIVO Vinculante N°01) REINICIO 11.08.23 INTERVENSION ECONOMICA RGGR 103-2024/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/02/24		
				2020	3,146,200.00	1,399,547.36	44.48%											5.55%	11.10%	12.88%	13.44%			
				2021	1,746,652.00	788,307.81	45.13%		5.73%	0.00%	0.00%	14.49%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.34%	0.00%	0.00%			
				2022	1,056,068.00	89,739.04	8.50%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.54%	6.15%	0.00%			
				2023	945,169.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				2024	73,330.00	73,330.00	100.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
	2192219	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA- PADRE RUMI -PAUCARA	175,587,232.00	2021	79,548,117.00	55,940,074.63	70.32%	63.73%											0.00%	0.59%	obra en ejecucion			
				2022	63,110,859.00	59,261,471.35	93.90%		0.17%	0.00%	0.00%	6.27%	4.89%	2.73%	6.15%	2.84%	4.06%	6.34%	3.21%	1.26%				
				2023	29,423,387.00	28,954,654.87	98.41%		0.00%	0.00%	0.00%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	1.63%	2.06%	2.39%	1.07%				
				2024	34,557,709.00	5,033,385.02	14.57%					1.00%	2.51%	3.09%	2.21%	3.34%	2.82%							
	2193411	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - YAULI PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	180,298,814.71	2022	22,320,699.00	17,288,953.54	77.46%	38.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.65%	1.03%	1.01%	1.32%	0.52%	0.16%	0.00%	0.00%	obra en ejecucion			
				2023	60,792,878.00	55,376,309.39	91.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%	1.87%	2.08%	2.70%	2.13%	2.10%				
				2024	58,113,930.00	18,823,215.46	32.39%		1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	3.33%	2.88%	3.31%	7.59%							
	2496513	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 386 DEL CENTRO POBLADO DE HUSNUPATA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,683,828.14	2023	2,604,069.00	2,200,277.69	84.49%	100.00%									10.63%	25.29%	14.92%	34.12%	0.00%	CULMINACION REAL 25.02.24 PLEGO OBS: 03.04.2024 recepcion 24.04.2024 LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 572-2024/GOB.REG.HVCA/GGR del 30-07-2024		
				2024	389,235.00	0.00	0.00%		0.00%	15.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2024

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	2166492	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD L-1 DE QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,075,295.20	2023	2,954,766.00	1,863,787.26	63.08%										9.23%	23.32%	15.03%	23.73%	7.83%	CULMINACION REAL 21.02.24 RECEPCION: 21.06.2024
				2024	1,069,568.00	0.00	0.00%	0.00%	20.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	2334949	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	7,140,528.67	2023	6,744,589.00	4,107,193.22	60.90%													7.97%	23.49%	Suspension03: 29.08.2024 (Falta de aprobacion de Adicional) REINICIO --
				2024	140,084.00	131,854.28	94.13%	2.60%	0.00%	0.00%	8.50%	18.09%	10.87%	7.69%	6.60%	0.00%						
HUAYTARA								-														
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	18,110,453.05	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%												2.50%	10.05%	2.36%	CULMINACION REAL 01.03.23 RECEPCION 19.02.24 LIQ. CONTRATO DE EJECUCIÓN RGR N° 744-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26-09-2024
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%	7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%			
				2021	4,009,482.00	2,795,517.48	69.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	5.05%			
				2022	1,823,665.00	1,447,350.33	79.36%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	0.04%	1.26%	0.00%	0.00%				
				2023	1,389,311.00	1,313,905.72	94.57%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2024	75,405.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
TAYACAJA																						
	2408880	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,093,999.01	2022	2,848,492.00	962,819.86	33.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	-7.48%	0.00%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Suspensión 03: 14.08.24 (Por efectos del factor climatológicos) REINICIO	
				2023	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2024	1,992,690.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.41%	18.33%	23.55%	7.83%	0.00%							
	2443368	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL CENTRO POBLADO DE CHIQIAC DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	530,365.70	2022	497,942.00	436,315.86	87.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.00%	28.24%	8.76%	CULMINACION REAL 29.12.2022 LIQ. CONTRATO EJE RGR N° 652-2024/GOB.REG.HVCA/GGR del 02-09-2024	
				2023	79,050.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2024	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	2377217	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA	5,490,546.46	2023	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%					0.57%	9.47%	33.79%	17.28%	19.19%	8.16%	1.56%	0.00%		Suspension 01: 20-11-2023 (Factor climatologico)	
				2024	2,138,832.00	1,589,879.25	74.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
	2285758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS ; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA	300,829,749.22	2024	46,377,388.00	42,630,411.48	91.92%				0.01%	0.79%	0.08%	8.50%	0.22%	9.13%						Obra en ejecución

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación